



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวากเหล็ก โทร. ๐-๓๔๙-๐๘๗๕-๒
ที่ สบ ๗๒๕๐๑/๕๖๗

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวากเหล็ก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวากเหล็ก ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวากเหล็ก และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวากเหล็ก จึงขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดตามล่ำรายงานผลการแสดงความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรภัสสรณ์ แจ่มทอง)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นางรวมพร ไชยวงศ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวากเหล็ก

(ลงชื่อ).....

(นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวากเหล็ก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวากเหล็ก

(ลงชื่อ).....

(นายเจต็จ ขำพลอย)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวากเหล็ก



รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวากเหล็ก^๑
อำเภอมหาวากเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สพฐ.รายงานผลการดำเนินโครงการ และรายงานก้าวหน้าตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อิสสิการบริหารส่วนต้นแบบภาคี อั่มเนื่องวันเด็ก จังหวัดสระภูรี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/เป้าหมาย/แนวทาง	แผนงาน	จำนวนครรภาร	จำนวนงบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงาน	รับผิดชอบหลัก
๔ ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ/นวัตกรรม/การบริหารและพัฒนาบุคลากร	การพัฒนา	พัฒนา	๗๘๙๗๔	๑๖๖,๖๒๖,๐๘๗.๐๐	๗๘๙๗๔	๗๘๙๗๔	๗๘๙๗๔	๗๘๙๗๔	๗๘๙๗๔	๗๘๙๗๔	รับผิดชอบทั้งหมด
คุณภาพชีวิตร่วม ปรับเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม	ส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและสร้างภูมิปัญญาให้กับเยาวชน ดำเนินการบริการและซ่อมแซมสิ่งที่ดีและสร้างภูมิปัญญา	๑.๑ แผนงานนักเรียนพัฒนาทักษะ ๑.๒ แผนงานนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๓๐	๑๖๖,๖๒๖,๐๘๗.๐๐	๓๐	-	๑๖๖,๖๒๖,๐๘๗.๐๐	-	-	๓๐	๗๘๙๗๔
พัฒนาศรัทธาจิตอาสา	เสริมสร้างความภูมิใจทางวัฒนธรรมและสังคม	๑.๑ แผนงานนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๑	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
พัฒนาศรัทธาจิตอาสา	ส่งเสริมการบริการด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาล	๑.๒ แผนงานนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๖	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
พัฒนาศรัทธาจิตอาสา	ส่งเสริมการบริการด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาล	๑.๓ แผนงานนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๗	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗	๗๘๙๗๔
พัฒนาศรัทธาจิตอาสา	ส่งเสริมการบริการด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาล	๑.๔ แผนงานนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๖	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖	๗๘๙๗๔
พัฒนาศรัทธาจิตอาสา	ส่งเสริมการบริการด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาล	๑.๕ แผนงานนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๕	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕	๗๘๙๗๔
พัฒนาศรัทธาจิตอาสา	ส่งเสริมการบริการด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาล	๑.๖ แผนงานนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๖	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖	๗๘๙๗๔
พัฒนาศรัทธาจิตอาสา	ส่งเสริมการบริการด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาล	๑.๗ แผนงานนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๕	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕	๗๘๙๗๔
พัฒนาศรัทธาจิตอาสา	ส่งเสริมการบริการด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาล	๑.๘ แผนงานนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๖	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖	๗๘๙๗๔
พัฒนาศรัทธาจิตอาสา	ส่งเสริมการบริการด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาล	๑.๙ แผนงานนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๕	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕	๗๘๙๗๔
พัฒนาศรัทธาจิตอาสา	ส่งเสริมการบริการด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาล	๑.๑๐ แผนงานนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๕	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕	๗๘๙๗๔
รวม	๔ กลยุทธ์	๙ แผนงาน	๖๙๓	๑๖๖,๖๒๖,๐๘๗.๐๐	๖๙๓	๖๙๓	๖๙๓	๖๙๓	๖๙๓	๖๙๓	๖๙๓

คู่ปรายงานผลการติดตามโครงการ แสดงความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ จด. ๑๖

องค์กรบริหารส่วนตำบลสวัสดิ์										จำนวนเงินโครงการ			จำนวนงบประมาณ			จำนวนเงินโครงการ		
บุคลากร	กอทุร์/บ้านชาย/บ้านชาว	การพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	
๔ บุคลากรครบทุกพื้นที่	ร่างจากผู้พัฒนาพื้นที่พัฒนาภารกิจรวมมาติดตามสรุปผล	แผนงานบริหารฯไป	๓	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
การประเมินผลการพัฒนา	พื้นที่ภารกิจรวมมาเป็นที่น้ำใจที่นำไปสู่	แผนงานคัดเลือกชุมชน	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๘๘๕.๐๐	๐	๐	๐	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พัฒนาแหล่งกำเนิดการรายได้	แผนงานฯฯ	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
รวม	๓ กอทุร์	๓ แผนงาน	๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๔๘๕.๐๐	๐	๐	๐	๓	๔๘๕.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
บุคลากรอีกราย	กอทุร์/บ้านชาย/บ้านชาว	การพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนเงินโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	
๕ บุคลากรพัฒนาสังคมชุมชนและที่ดินที่ดิน	ร่างรับรองผู้พัฒนาฯและที่ดินที่ดินชุมชน ทำบันทึกเรียบร้อยแล้ว	แผนงานบริหารฯไป	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๘๘๕.๐๐	๐	๐	๐	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ศักยภาพ ศักดิ์	ส่งเสริมผู้พัฒนาฯและที่ดินที่ดินชุมชนและที่ดินที่ดินชุมชน	แผนงานศักยภาพฯและที่ดินที่ดินชุมชน ทำบันทึกเรียบร้อยแล้ว	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๘๘๕.๐๐	๐	๐	๐	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
วัฒนธรรม	พัฒนาระบบที่ดินที่ดินชุมชนและที่ดินที่ดินชุมชน	แผนงานฯฯ	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๘๘๕.๐๐	๐	๐	๐	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
อาชญากรรม	อาชญากรรมชุมชน	แผนงานฯฯ	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๘๘๕.๐๐	๐	๐	๐	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ประเพณีและ	ประเพณีและ	แผนงานฯฯ	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๘๘๕.๐๐	๐	๐	๐	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ภูมิปัญญาชุมชน	ภูมิปัญญาชุมชน	แผนงานฯฯ	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๘๘๕.๐๐	๐	๐	๐	๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
รวม	๓ กอทุร์	๓ แผนงาน	๙	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๕	๔๘๕.๐๐	๐	๐	๐	๓	๔๘๕.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	

สบบฯ รายงานผลการติดตามประเมินผล แผนงานพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

อุทกศาสตร์	กลุ่มธุรกิจ/อาชญากรรม	แผนงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ	จำนวนโครงการ	จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ	จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ	หน่วยงาน
	การพัฒนา	นักศึกษา	นักเรียน	นักเรียน	นักเรียน	นักเรียน	นักเรียน	รับผิดชอบรักษา
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านอันค่าและ บุคลากรภาคธุรกิจ/ บริหารจัดการทรัพย์	พัฒนาศักยภาพและประวัติ悠久พุทธศาสนาอย่างยั่งยืน ^๑ พัฒนาระบบงานอาชญากรรมเชิงล้ำค่าเพื่อสังคมไทย พัฒนาระบบงานอาชญากรรมเชิงล้ำค่าเพื่อสังคมไทย	แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยใน แผนงานการศึกษาฯ	๓ ๓ ๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐ ๐ ๐	๐ ๐ ๐	๗ ๗ ๒	สำนักปลัด สำนักปลัด กองการศึกษาฯ
รวม	๒ กองยุทธ์	แผนงาน	๒	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๖	หน่วยงาน
๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม/พัฒนา การอาชญากรรม	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	รวม	แผนงาน	๒	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๖	หน่วยงาน
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการลงทุนและการ พัฒนาปรังผืดที่ดิน	ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการตรวจสอบคุณภาพ พัฒนาระบบบริหารงานองค์กรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คณะกรรมการ บรรณาธิการ บรรณาธิการ บรรณาธิการ บรรณาธิการ	แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการศึกษาฯ	๕ ๓	๑๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐ ๐	๐ ๐	๓ ๒	สำนักปลัด สำนักปลัด กองการศึกษาฯ
รวม	๒ กองยุทธ์	แผนงาน	๒	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๓	หน่วยงาน
รวมทั้งหมด	๑๖ กองยุทธ์	แผนงาน	๑๖	๘๘๕,๕๕๗,๐๗๗.๐๐	๗๙	๗๙	๗๙	๗๙ หน่วยงาน

(ଯେବୁଥାରୀ ଗଲିଲାଗିଲା ୦୫ - ଯେବୁଥାରୀ ଗଲିଲାଗିଲା ଏ ଗଲା) ଏହାମରୀ ତାଣିରେ

ក្រសួងពេទ្យ

๒.๙ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานแผนการดำเนินโครงการ แสดงความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์กรบริหารส่วนตำบลมหาเวชลี

ข้อtoc เลขที่ ๓ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาองค์กรพื่นที่พอเพียง
กลยุทธ์ / เป้าหมาย : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและบริการประชาชน

๑.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	จำนวนเงินที่ได้รับ	ระยะเวลา	โครงการดำเนินงาน	ผลผลิตยั่งยืน/กิจกรรม	สถานะที่	หมายเหตุ	ปัจจุบัน/ ยังคงดำเนิน อยู่/เสร็จสิ้น
๑	เงินสมบทกอทุนประกันสังคม	๔๖๘,๗๐๐	๔๖๘,๗๐๐	๔๖๘,๗๐๐	๑๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	เงินสมบทกอทุนประกันสังคมพนักงาน	๑๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สมทบทกอทุนประกันสังคมพนักงาน	ยังคงดำเนิน
๒	เงินสมบทกอทุนเงินเดือน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๒	๑๐,๐๐๐	๒๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	เงินสมบทกอทุนเงินเดือนพนักงาน	๒๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สมทบทกอทุนเงินเดือนพนักงาน	ยังคงดำเนิน
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗๑,๘๐๐	๗๑,๘๐๐	๗๑,๘๐๐	๑๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปัจจุบัน	๑๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้สูงอายุปัจจุบัน	ยังคงดำเนิน
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒๕,๘๐๐	๒๕,๘๐๐	๒๕,๘๐๐	๑๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	เบี้ยยังชีพผู้พิการปัจจุบัน	๑๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้พิการปัจจุบัน	ยังคงดำเนิน
๕	เบี้ยยังชีพผู้รายรente	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	เบี้ยยังชีพผู้รายรenteปัจจุบัน	๑๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้รายรenteปัจจุบัน	ยังคงดำเนิน
๖	เงินสำรองจ่าย	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	การซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตัวเอง	๑๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	การซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตัวเอง	ยังไม่ได้ดำเนิน
๗	รายจ่ายตามต้องทุกทิพย์	-	-	-	-	การซ่อมแซมป้ายทางเดินสีขาว	๑๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	การซ่อมแซมป้ายทางเดินสีขาว	ยังไม่ได้ดำเนิน
๘	เงินบำรุงรักษาภาระโดยอน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	เงินซ่อมบำรุงรักษาภาระโดยอน	๑๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	การซ่อมบำรุงรักษาภาระโดยอน	ยังไม่ได้ดำเนิน
๙	เงินสมบทกอทุนบำนาญพนักงาน สำหรับการส่วนห้องเรียน (กบพ.)	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	เงินสมบทกอทุนบำนาญพนักงาน	๑๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสมบทกอทุนบำนาญพนักงาน	ยังคงดำเนิน
๑๐	เงินสมบทกอทุนสำหรับกิจกรรมฯ ในระดับห้องเรียน (สปสช.)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	สมทบทกอทุนสำหรับกิจกรรมฯ	๑๗.๕.๖๖ - ๓๐.๑๒.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชุมพัฒนาพื้นที่ชุมชน	ยังคงดำเนิน

๒.๙ บัญชีครองการอัตราดอกเบี้ย ภักดิ์ กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินโครงการ แสดงความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์กรบริหารส่วนตำบลมหาเหล็ก

บุคลากรที่ ๑ : การพัฒนาศูนย์ฯตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๙ แผนงานบริหารทั่วไป

กลยุทธ์ / เป้าหมาย : สร้างความเชื่อมโยงชุมชนและสังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ต้นทุนที่ใช้จ่ายตามเดิมที่	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	สถานที่	หมายเหตุในการดำเนินงาน	บัญชี/ บุคลากร/ ภาระสนับสนุน
๓	โครงการเรือนยอด	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	ประสีหกิจกรรมการเรือนยอดท่องเที่ยว	๑ ๗.๑.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการจัดตั้งกรุ๊ปตัวตั้ง ห้องถั่น ชุมชน อบรมมหันต์	พื้นที่ ตำบล มหาเหล็ก	สำนักปลัด มหาเหล็ก	ไม่ต้องดำเนินการ
						๘๗๗๗๗๗			

๔.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินโครงการ แสดงรวมทุกหน้าตามแผนทำงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ยุทธศาสตร์ ๑ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ / เป้าหมาย : ต้านการบริการและช่วยเหลือประชาชน

๓.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	จำนวนผู้เข้าร่วม	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้ผลิตต้องการกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	ปัจจัย/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการช่วยเหลือประชารัฐตาม อำนาจหน้าที่ กรณีเมืองทางเดือด หลังภัย สาธารณูปโภค	๗๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ศูนยภาพซึ่งอยู่ในเขตชุมชน กรณีล้มถังน้ำดื่ม สาธารณูปโภค	๗.๗.๖.๖ - ๗.๘. ก.๙. ๖.๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีเมืองทางเดือด หลังภัย กรณีล้มถังน้ำดื่ม สาธารณูปโภค	พื้นที่ประเทศไทย บริหารส่วนตำบล นางเหล็ก	งานป้องกัน สำนักปลัด นางเหล็ก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง ถนนและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เนื่อง จากภัยธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ศูนยภาพซึ่งอยู่ในเขตชุมชน กรณีประสบภัยทางถนนและ ผู้บาดเจ็บ	๗.๗.๖.๖ - ๗.๘. ก.๙. ๖.๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ	พื้นที่ประเทศไทย บริหารส่วนตำบล นางเหล็ก	งานป้องกัน สำนักปลัด นางเหล็ก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง ถนนและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เนื่อง จากภัยธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ศูนยภาพซึ่งอยู่ในเขตชุมชน กรณีประสบภัยทางถนนและ ผู้บาดเจ็บ	๗.๗.๖.๖ - ๗.๘. ก.๙. ๖.๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ	พื้นที่ประเทศไทย บริหารส่วนตำบล นางเหล็ก	งานป้องกัน สำนักปลัด นางเหล็ก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง ถนนและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เนื่อง จากภัยธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ศูนยภาพซึ่งอยู่ในเขตชุมชน กรณีประสบภัยทางถนนและ ผู้บาดเจ็บ	๗.๗.๖.๖ - ๗.๘. ก.๙. ๖.๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ	พื้นที่ประเทศไทย บริหารส่วนตำบล นางเหล็ก	งานป้องกัน สำนักปลัด นางเหล็ก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง ถนนและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เนื่อง จากภัยธรรมชาติ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๖	การบริหารจัดการภัย ช่วยเหลือประชาชนเบื้อง อย่างรุนแรง	๗.๗.๖.๖ - ๗.๘. ก.๙. ๖.๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	การบริหารจัดการภัยเบื้องต้นในการช่วยเหลือ ประชาชนอุบัติเหตุภัยทางถนน	พื้นที่ประเทศไทย บริหารส่วนตำบล นางเหล็ก	งานป้องกัน สำนักปลัด นางเหล็ก	ไม่มีปัญหา ไม่มีอุบัติเหตุ ไม่มีภัยทางถนน

กิจกรรม / เป้าหมาย : ดำเนินการปรึกษาและช่วยเหลือประชาชน

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତପ୍ରକାଶନ ପରିଚୟ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามที่บัญชี	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ต้นที่นับถ้วนค่าวัสดุในร่อง	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ผู้ดูแลโครงการ	สถานที่ดำเนินงาน	หมายเหตุในการดำเนินงาน	บัญชีฯ/ บัญชีเดือนนี้
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำหรับ	๔๐,๐๐๐	๒๙๗,๑๖๐	อุบัติเหตุในช่วงเวลาทำการ	๑๔๕ ร.ส.๑๖-๓ ๑๔.๑.๒๕๖๘ ๑๗๗๙ ๑๐๑๗ ๓๔.๔.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พื้นที่ไม่ชัด อย่างมากอาจส่อไป ว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้	งานป้องกันฯ สำนักบริหาร ส่วนทำเลเมืองหลัก	งานป้องกันฯ สำนักบริการ สำนักงานเขต	ไม่เข้ามา แจ้งลูกเรศร ไม่รู้
๖	โครงการยกระดับคุณภาพน้ำเสียท้องที่ชุมชนฯ	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	การรับฟังความคิดเห็น	๗๐๓ ๗.๓.๖๗	รับฟังความคิดเห็น	พื้นที่ไม่ชัด อย่างมากอาจส่อไป ว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้	งานป้องกันฯ สำนักบริหาร ส่วนทำเลเมืองหลัก	งานป้องกันฯ สำนักงานเขต	ไม่เข้ามายัง
๗	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์ฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จัดซื้ออุปกรณ์ฯ	๕๐๐,๐๐๐	จัดซื้ออุปกรณ์ฯ	พื้นที่ไม่ชัด อย่างมากอาจส่อไป ว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของได้	งานป้องกันฯ สำนักบริหาร สำนักงานเขต	งานป้องกันฯ สำนักงานเขต	ดำเนินการ

๔.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินโครงการ แสดงรวมทั้งหมดตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ ๓ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๕ แผนงานการศึกษา (งานระดับก้อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

องค์กรบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
กลยุทธ์ / เป้าหมาย : เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ จำนวนบทบาท	หลักซึ่งต้องความสำเร็จ	รับผิดชอบ	ผู้ผลิตข้อมูลเชิงทางการ/กิจกรรม	ศูนย์กลาง ดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	บัญชี/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๑๑,๗๔๐	การจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ประดิษฐ์ภาพ	๐.๐๐	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑ ต.๓. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	ศพด.อบต. นางเหล็ก ^{จันวน สามัช}	ไม่ได้ดำเนินการ ตามกำหนด
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	เด็ก, นักเรียนในพื้นที่ ตำบลวังน้ำเขียว ร่วมกิจกรรม ก่อสร้างห้องเรียนของครัวซัมภาระ	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานที่จัด กิจกรรมเป็นวัน อบ. มีภาระหนัก ยังมีภาระ ^{จันวน สามัช}	๑๙ ม.๓.๑๗	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานที่จัด กิจกรรมเป็นวัน อบ. มีภาระหนัก ยังมีภาระ ^{จันวน สามัช}	ศพด.อบต. นางเหล็ก ^{จันวน สามัช}	ไม่ได้ดำเนินการ ตามกำหนด
๓	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	เกิดความสัมพันธ์ดี ไปครอบครัว	๐.๐๐	การจัดงานวันแม่แห่งชาติ	๑๒ ส.๓.๑๗	ไม่ได้ดำเนินการ ตามกำหนด	ศพด.อบต. นางเหล็ก ^{จันวน สามัช}	ไม่ได้ดำเนินการ ตามกำหนด
๔	โครงการศูนย์ติดต่อสื่อสารเบ็ดเตล็ด	๕,๐๐๐	ลดจำนวนภารกิจ โรคติดต่อในเด็ก	๐.๐๐	การจัดทำภารกิจเบ็ดเตล็ด	๑ - ๓๐ ม.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ ตามกำหนด	ศพด.อบต. นางเหล็ก ^{จันวน สามัช}	ไม่ได้ดำเนินการ ตามกำหนด

ยุทธศาสตร์ ๓ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๔ แผนงานการศึกษา (งานรับฟังความคิดเห็นเรื่องนโยบายและแผนการศึกษา)

กลยุทธ์ / เป้าหมาย : เสริมสร้างความมั่นคงของบุญธรรมสืบทอดและพัฒนาการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ 毫บาท	โครงการที่นำไป งบประมาณ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วัสดุมาตรา	ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม	สูญเสียของโครงการ ดำเนินมา	สถานที่ดำเนินการ	หมาย ดำเนินมา	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
๕	โครงการสร้างเสริมภาระเรียนรู้นอก สถานที่	๖๐,๐๐๐	๒๗๐,๗๑๐	เด็กนักเรียนนิ้ว ประดับภาระเรียนรู้ นอกสถานศึกษา	๑๖ ก.พ.๖๗	ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างเสริมภาระเรียนรู้นอก สถานที่ เด็กนักเรียนนำภาระสถาปัตยกรรมเรียนรู้นอก สถานที่ สร้างภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัจจุบัน	สำนักสื่อฯ	กอง การศึกษาฯ	ไม่มีปัญหา ไม่มีอุปสรรค ^{ไม่มี} ข้อเสนอแนะ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรับ การบริการสถานศึกษา (ค่าห้องสื้อ เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า ครุภัณฑ์การเรียน ค่ากิจกรรม ชุมชนที่เรียน)	๗๖,๗๔๐	๐.๐๐	เด็กนักเรียนอปกรณ์ การรับการสนับสนุน เด็ก นักเรียนซึ่งมีภาระเรียน น้ำดี	๑ ต.๓.๖๑ - ๓๐ ก.พ.๖๗	เพื่อสนับสนุนภาระการรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (ค่าห้องสื้อเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า ครุภัณฑ์การเรียน ค่ากิจกรรมชุมชน ที่เรียน)	ไม่ได้ดำเนินการ	มาดูแล จ忙งาน	กอง การศึกษาฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรับ การบริการสถานศึกษา (ค่าอาหาร เชิงรุก)	๗๘๗,๙๘๐	๕๗๗,๔๕๒	เด็กนักเรียนที่รับ ^{ไป} โภชนาการอาหารที่ดี ครบถ้วน	๑ ต.๓.๖๑ - ๓๐ ก.พ.๖๗	ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนอาหารที่ดี สำหรับเด็กนักเรียน เด็กที่รับประทานอาหารอาหารที่ดีครบถ้วน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัจจุบัน	มาดูแล จ忙งาน	กอง การศึกษาฯ	ไม่มีปัญหา ไม่มีอุปสรรค ^{ไม่มี} ข้อเสนอแนะ
๘	โครงการจัดทำรับรองแหล่งเรียนรู้ ในสังคม จัดทำใน ๒ ชั้นเรียน โรงเรียนที่อยู่รัฐวิทยา ๖๙ (วัด มหาสารคาม)	๗๗๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	บุคลากรทางการศึกษา มูลนิธิมหาวิทยาลัย เพียงพอต่อการเรียน การสอน	๑ ต.๓.๖๑ - ๓๐ ก.พ.๖๗	จัดทำรับรองแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่ดี ให้แก่ครูผู้สอน และการจัดการเรียนรู้ที่ดี ให้แก่ สอน จำนวน ๒ อัตรา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ปัจจุบัน	ไม่มีปัญหา ไม่มีอุปสรรค ^{ไม่มี} ข้อเสนอแนะ	กอง การศึกษาฯ	ไม่มีปัญหา ไม่มีอุปสรรค ^{ไม่มี} ข้อเสนอแนะ

บุคลศาสตร์ ๑ : การพัฒนาคุณภาพครุภัติการบริการด้วยเครื่องมือและพัฒนาการศึกษา

กิตยานันท์ / เป้าหมาย : เสริมสร้างความตื่นเต้นเรี่ยงรู้ของบุคลากร สำหรับการสอนและการศึกษา

๑.๔ แผนงานการศึกษา (งานระบบประเมินผลเพื่อพัฒนาการศึกษา)

ล/ด	โครงการ	งบประมาณ ตามที่บัญชี	โครงการหลัก งบประมาณ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	รับผิดชอบ	ต้นที่มา	สถานที่ดำเนินการ	นาย ดำเนินงาน	ปัจจัย/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
๙	โครงการจัดทำฐานเรียนแบบถูกต้องเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน จำนวน ๒ อัตรา ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองน้ำ	๓๗๒,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๖๕ ที่มี ความสามารถในการเรียน การสอน	๑ ต.๓.๑.๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	อุดหนุนเงินที่ได้รับในปีก่อนเข้ามาราย ตามโครงการจัดทำฐานเรียนแบบถูกต้องเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน จำนวน ๒ อัตรา	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่เกี่ยวน	โครงเรียนบ้านหนอง น้ำ	ไม่มีผู้ริบ ไม่มีอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ
๑๐	โครงการจัดทำฐานเรียนแบบถูกต้องเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน จำนวน ๒ อัตรา ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองน้ำ	๓๗๒,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๖๕ ที่มี ความสามารถในการเรียน การสอน	๑ ต.๓.๑.๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	อุดหนุนเงินที่ได้รับในปีก่อนเข้ามาราย ๗๘ โครงการจัดทำฐานเรียนแบบถูกต้องเพื่อพัฒนาการสอน จำนวน ๒ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน ๒ อัตรา	ดำเนินการแล้วเสร็จ เช้า	โครงเรียนบ้านหนองน้ำ	ไม่มีผู้ริบ ไม่มีอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ
๑๑	โครงการจัดทำฐานเรียนแบบถูกต้องเพื่อพัฒนาการ สอน จำนวน ๒ อัตรา ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองน้ำ	๔๖๘๔,๐๐๐	๓๕๓,๐๐๐	บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๖๕ ที่มี ความสามารถในการเรียน การสอน	๑ ต.๓.๑.๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	อุดหนุนเงิน ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองน้ำ โครงการจัดทำฐานเรียนแบบถูกต้องเพื่อพัฒนาการสอน จำนวน ๒ อัตรา	ดำเนินการแล้วเสร็จ เช้า	โครงเรียนบ้านหนองน้ำ	ไม่มีผู้ริบ ไม่มีอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ
๑๒	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาธิการพื้นที่ (สพฐ.) ในเขตอุบลราชธานีพื้นที่ ร่องรอย ๔ โรงเรียน	๗๘๗๓,๔๐๐	๕๕๗๓,๔๐๒	เด็กนักเรียนได้รับ ^๑ โภชนาการอาหารที่ ครบถ้วน	๑ ต.๓.๑.๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) โรงเรียนในเขตอุบลราชธานีพื้นที่ การศึกษา (สพฐ.) ๑๖๗๗ อบต. นางเหล็ก จำนวน ๔ โรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ เช้า	โครงรับน้ำที่ การศึกษา (สพฐ.) ๑๖๗๗ อบต. นางเหล็ก จำนวน ๔ โรงเรียน	ไม่มีผู้ริบ ไม่มีอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์ ๓ : กิจกรรมทางวัฒนธรรมเชิงลึกตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม / เป้าหมาย : เศรษฐรักษากิจกรรมเชิงลึกของบุญธรรมส่องสว่างและพัฒนาการศึกษา

๑.๕ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	สถานที่จัดทำ	จำนวนครั้ง	ระยะเวลา	ผู้ผลิตข้อมูลรายงาน/กิจกรรม	ดำเนินการ	ต้นที่มา	หมายเหตุ/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๑๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ งามพลาสติก หนองแขม ชั้น ๓	๕๐,๐๐๐	ภูมิทัศน์	๐.๐๐	๑ ๗.๓.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	ศพด.อปท.	นราฯ ทั้ง ๓	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็ก อบต. บางนา	๕๐,๐๐๐	สถานศึกษา	๐.๐๐	๑ ๗.๓.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	บริษัทภูมิทัศน์สภากาชาดไทย ฯ	ศพด.อปท.	นราฯ ทั้ง ๓	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ แสดงความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์กรบริหารส่วนตัวบ้านภาชีหลัก

**พุทธศาสนา ๑ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๕ แผนงานสานารมณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)**

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามบัญชี	เอกสารใช้งาน งบประมาณ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลา	ผู้ผลิตข้อมูลงบประมาณ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	บัญชี งบประมาณ/ ข้อมูลเบบ
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	จำนวนการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๐๘ 例/ราย	๓ ต.ค. ๖๑-๗๐ ก.y. เดือน	การดำเนินการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	ไม่ได้ดำเนินการ	พื้นที่ในเขตหอศิลป์การ บริหารส่วนตำบล มหาเนื้อก	กลอง	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	๙,๔๗๐	จำนวนโรคติดต่อ ต่างไปเพื่อติดต่อ	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อในพื้นที่ตำบล มหาเนื้อก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พื้นที่ในเขตหอศิลป์การ บริหารส่วนตำบล มหาเนื้อก	กลอง	ไม่มีบัญชา งบประมาณ/ ข้อมูลเบบ
๓	โครงการส่งเสริมปลูกโron คัน ปลูกด้วยจากพืชชนิดป่า	๓๐,๐๐๐	๓,๑๔๐.๑๔๕	จำนวนรากพืชชนิดป่า	๑ 義務าษยน - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการสั่งรากพืชชนิดป่า สั่งรากปลูกโron คันปลูกภัยจากโron พืชชนิดป่า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พื้นที่ในเขตหอศิลป์การ บริหารส่วนตำบล มหาเนื้อก	กลอง	ไม่มีบัญชา งบประมาณ/ ข้อมูลเบบ
๔	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.)	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	อสม. มีศักยภาพในการ ดำเนินการให้บริการแก่ที่	๑๗๐ กันยายน ๒๕๖๗	การเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัคร อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.)	ไม่ได้ดำเนินการ	พื้นที่ในเขตหอศิลป์การ บริหารส่วนตำบล มหาเนื้อก	กลอง	ไม่ได้ ดำเนินการ

ឧបករណ៍ទី ៣ : រាយការណាតម្លៃអគ្គនាយកដែលត្រូវបង្កើតឡើង

កលូទំនើ / ប៉ាអាមាយ : សេវាផ្លូវការប្រើការគ្រប់គ្រងសារភាពទីផ្សារនៃការសេវាប្រព័ន្ធនឹងការសេវាប្រព័ន្ធទៅក្នុងក្រសួងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

១.៥ ប្រព័ន្ធសារភាពទីផ្សារ (ប្រព័ន្ធសារភាពស្តីពីនៅក្នុងក្រសួងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)

ល.	គ្រប់គ្រង	ប្រភេទសារ	ចំណេះចំណេះរឿង	រយៈពេល	សារពេទាំងនេះ	អង្គភាព	ចំណេះរឿង	អង្គភាព	ចំណេះរឿង
៥	ក្រសួងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា	ប្រព័ន្ធដំណឹង	ឯកសារអំពីការបង្កើតគ្រប់គ្រងសារភាព						
៦	ក្រសួងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា	ប្រព័ន្ធដំណឹង	ការបង្កើតគ្រប់គ្រងសារភាព						
៧	ក្រសួងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា	ប្រព័ន្ធដំណឹង	ការបង្កើតគ្រប់គ្រងសារភាព						

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินโครงการ และติดตามกิจกรรมหน้าที่เบื้องต้น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์กรบริหารส่วนตำบลมหาเมือง

ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๖ แผนงานสืบคุณสมบัติ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระบบเวลา	ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม	ผู้ดูแลโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	บุคลากร/ผู้ร่วม/ข้อมูลแบบ
๓	โครงการซ่อมแซมรักษาถนน อันจะนำไปสู่การปลูก稻谷ส่วน ที่อยู่ใน กรณีซ่อมแซมหลังจากผู้ รายได้ด้อย	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ประชากาญจน์ เกษตรกรผู้ รายได้ต่ำรับ การซ่อมแซม คงสภาพที่ดิน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	การซ่อมแซมหลังจาก稻谷生长 ที่อยู่ที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางภาระของส่วน ห้องร้าน กรณีซ่อมแซมหลังจากผู้ รายได้ด้อย	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินงานหลัก	กองสร้างสรรค์การ สังคม	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการซ่อมแซมรักษาถนน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม อันดับหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ประชากาญจน์ คุณภาพชีวิตที่ดี	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	การซ่อมแซมหลังจาก稻谷生长 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม อันดับหน้าที่	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินงานหลัก	กองสร้างสรรค์การ สังคม	ไม่ได้ ดำเนินการ

๒.๔ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินโครงการ แสดงความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาครุภัณฑ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๓ แผนงานร่างความเข้มแข็งของบุญเรียน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความชุมชนเชิงชุมชน)

กลยุทธ์ / เป้าหมาย : สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ผู้การริชั่ว ตามที่บัญชี	จำนวน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลา	ผู้ผลิตชุดของโครงสร้าง/กิจกรรม	ผู้การดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัจจัย/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุญเรียนฯ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้คนภายใน	๑-๓เดือน	ดำเนินการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุญเรียนฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	สถานที่อบรมและแหล่งเรียนรู้ในประเทศ	กองสวัสดิการ สังคม	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุญเรียนฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ประชานาถในการดำเนินการ พัฒนาอาชีวศึกษาได้เพื่อปั้น	๑๕๖๘	ประชานาถในการดำเนินการ พัฒนาอาชีวศึกษาได้เพื่อปั้น	ไม่ได้ดำเนินการ	สถานที่อบรมและแหล่งเรียนรู้ในประเทศ	กองสวัสดิการ สังคม	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุญเรียนฯ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	เต็ม ประมาณ ๙๕%	๑-๓เดือน	จัดอบรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุญเรียนฯ ทางด้านอาชีวศึกษา จัดทำ สถาบันฯ วิสาหกิจ ค่าวัสดุและภัณฑ์ ความสามารถ	ไม่ได้ดำเนินการ	สถานที่อบรมและแหล่งเรียนรู้ในประเทศ	กองสวัสดิการ สังคม	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	เงินเดือนของผู้ประกันตน เดือน กันยายน-กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	การพัฒนา มีศักยภาพ เพิ่มขึ้น	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	เงินอุดหนุนของผู้ประกันตนที่อยู่ เป็นเงินอุดหนุนเพื่อบนสร้าง ความมั่นคง	ดำเนินการและสรุป ผลที่ได้	ผู้ที่ไม่เข้า อบรมมาเท่าที่	กองสวัสดิการ สังคม	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่มีปัญหา ไม่มีอุปสรรค ^{ไม่มี} ข้อเสนอแนะ

๒.๙ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินโครงการ และหน้าที่งานและหน้าที่งานฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงเหล็ก

ยุทธศาสตร์ ๓ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๙ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนวัตกรรม (งานที่นำไปใช้และนิเทศ)

๑.๙.๔ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนวัตกรรม (งานที่นำไปใช้และนิเทศ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระบบเวลา	ผู้ผลิต/ผู้รับรอง/กิจกรรม	ผู้กำกับดูแล	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยดำเนินงาน	ปัจจัย / อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ม่วงเหล็ก ต.พ.	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓ -๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗	การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เกิดความสืบพัฒนา ดีต่อภัย มีความรัก ส่วนคุณ	ดำเนินการและสร้างสรรค์ พัฒนาและบริหาร ล่างต้นทาง น้ำใจ	ก่อการศึกษาฯ ก่อการศึกษาฯ	ไม่มีปัจจัย ไม่มีอุปสรรค ^{ไม่มี} ข้อเสนอแนะ	

๒๑๖ บัญชีโครงการทั้งหมดที่อ้างถึง กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินโครงการ แสดงความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ดุลยสารตัวชี้วัดตามเป้าหมายของมาตรฐานพัฒนาคริสตจัพเพียง
๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการรัฐบาห์ (งานท่อสร้าง)

องค์กรบริหารส่วนตัวอุตสาหกรรมและพัฒนาคริสตจัพเพียง
กลยุทธ์ / ป้าหมาย : การพัฒนาต้านมัล砺สร้างพัฒนาสร้างรายได้ สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามที่อ้างถึง	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลา	ผลลัพธิ์ทางโครงการ/กิจกรรม	ผู้ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินงาน	พัฒนาที่ดำเนินการ	ปัจจุบัน/ ปลายรอบ/ ข้อมูลเบื้อง
๓	โครงการพัฒนาพัฒนาการลงทุน แหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ บริการส่วนต้นแบบใหม่ให้หลัก	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	พื้นที่ ๘๘๘๘๘๘๘ สถานะและส่วน ป้องกันภัยธรรมชาติเหตุ อันตรายอย่างๆ	๑ พฤศจิกายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไฟฟ้าส่องสว่างคลาร์กส์ บริเวณภายใน สำนักงานองค์กรบริหารส่วน ต่าบล นากาเน็ค	ไม่ได้ดำเนินการ	อบต.มหาเหล็ก	กองทั่วไป	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว บ้านมหาเหล็ก	๔๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	บริษัทฯได้ท่องเที่ยว สำรวจที่มี ประสิทธิภาพ	๑ พฤศจิกายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	เครื่องจักรราษฎร์ในสถาบันครุพัฒ อุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	ไม่ได้ดำเนินการ	หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาเหล็ก	กองทั่วไป	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ ให้หลัก (ขออยู่ดีเมือง) พื้นที่ ๔ บ้านมหา เหล็ก	๔๗๑,๐๐๐	๐.๐๐	ถนน คสศ. จำนวน ๑ เส้นทาง ประชานา้มี ความสะดวกในการ เดินทาง	๑ พฤศจิกายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ถนน คสศ. ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๙๗ ม. วางที่ ๒ ผังจราจรซ่อนเก็ต กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๙ ม. มีพื้นที่ ๔๙๙๐ ตร.ม. หรือมี ปริมาณคอมพิวเตอร์ ๑๗๙ ลบ.ม. พื้นที่ลงทุน หลักให้ท่องเที่ยวสูงสุด ๐.๔๑ ม. หรือต่อส่วนราพ พื้นที่	ไม่ได้ดำเนินการ	(ซอยอยู่ดีเมือง) ๔ บ้านมหาเหล็ก ตำบล มหาเหล็ก	กองทั่วไป	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการซ่อมแซมถนนพื้นเมือง หมู่ที่ ๔ บ้านมหาเหล็ก (บริเวณอยู่ดีเมือง) ช่วง ๑ ระยะ ๗๙	๑๗๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ถนนพื้นเมือง จำนวน ๑ เส้นทาง ประชานา้มีความ สะอาดในการเดินทาง	๑ พฤศจิกายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ถนนพื้นเมือง จำนวน ๑ เส้นทาง ประชานา้มีความ สะอาดในการเดินทาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ (บริเวณอยู่ดี ๗๙ ๗ และ ๗๙๙ ๗๙๙๐ ๗ ๗๙๙๑)	หมู่ที่ ๔ บ้านมหาเหล็ก น้ำม่วงสระบุรี ๗๙๙๑ ๗ ๗๙๙๑ ๗๙๙๑ ๗ ๗๙๙๑	กองทั่วไป	ไม่มีปัจจุบัน ไม่มีอุบัติเหตุ ไม่มีอุบัติเหตุ ไม่มี ข้อมูลเบื้อง

ຢາຍຮັດສາຫະລົງ ១ : ການພໍພັນນາຄຸມກາເຊື້ອຕານວິເຮັດວຽກຂອງເສດຖະກິດພົມພັນ

ກາລຸໂຮ / ເປົ້າພາຍ : ການພໍພັນນາດ້ານໂຄຮັດສ້າງພື້ນຖານສາරຸລະນຸບົດ ສາດາວຽກ

៩.៨ ແຜນງານອຸຄສາຫາກວຽມແລກການກົງຍາ (ເມນົວສັຮ້າ)

ທີ່	ໂຄຮັດກາ	ເຈັບປະມານ ຕາມຈຸດບັນຫຼຸດ	ເລັກການໃຈ່າຍ ຈຳປະມານ	ຕົວໜີ້ວັດທະນາສ່າເຮົາ	ຮະບອບເຄາ	ຜົກກາຮັດນີ້ນາມ	ສາດາທີ່ຕໍ່ເນີນການ	ທຳນວຍດໍາເນີນຈານ	ປັບປຸງ / ຝຶປສູຮັກ/ ໜ້ອສັນອນນະ
៥	ໂຄຮັດກາຂ່ອງແຜນງານທຶນທຶນຄຸກ ພູ້ທີ່ ៧ ບ້ານຫັ້ນສ້າງ (ບ່ອງເຮັດວຽກ)	៣៩៤,០០០	៣៩៤,០០០.០០	ຄົນປີ້ນຄຸກ ຈຳນວນ ១ ເສັ້ນທາງ ປະຫາດສົມຄວາມ ສະດວກໃນການເຕີນທາງ	១ ພົມຍະການ - ៣០ ກັ້ນຍາຍນ ២៤៦៦ ທີ່ອື່ນເພື່ນໜ້ອນອາກ ១,៦០០ ດຣມ.	ດຳເນີນກາຮັດນີ້ນັ້ນສັງຈັບ ກົງທີ່ ៧ ບ້ານຫັ້ນສ້າງ ບໍລິສັດອ່ານຸມຍາຍ	ໜູ້ທີ່ ៧ ບ້ານຫັ້ນສ້າງ ບໍລິສັດອ່ານຸມຍາຍ	ກອງປ່າງ	ໄມ້ເປັນຫຼາ ໄມ້ເນື້ອສົຮງລ ໄມ້ນີ້ ໜ້ອສັນອນນະ
៦	ໂຄຮັດກາຂ່ອງມະເນຸຍຄົນທຶນທຶນຄຸກ ພູ້ທີ່ ៧ ບ້ານຫັ້ນສ້າງ ທົມທັງເຊື້ອ ພັ້ນທານ	៣៩៤,០០០	៣៩៤,០០០.០០	ຄົນປີ້ນຄຸກ ຈຳນວນ ១ ເສັ້ນທາງ ປະຫາດສົມຄວາມ ສະດວກໃນການເຕີນທາງ	១ ພົມຍະການ - ៣០ ກັ້ນຍາຍນ ២៤៦៦ ທີ່ອື່ນເພື່ນໜ້ອນອາກ ១,៦០០ ດຣມ.	ດຳເນີນກາຮັດນີ້ນັ້ນສັງຈັບ ກົງທີ່ ៧ ບ້ານຫັ້ນສ້າງ ບໍລິສັດອ່ານຸມຍາຍ	ໜູ້ທີ່ ៧ ບ້ານຫັ້ນສ້າງ ບໍລິສັດອ່ານຸມຍາຍ	ກອງປ່າງ	ໄມ້ເປັນຫຼາ ໄມ້ເນື້ອສົຮງລ ໄມ້ນີ້ ໜ້ອສັນອນນະ
៧	ໂຄຮັດກາຕື່ມ້ວນພິສາຮອນນະເຈລາດ ເຊື່ອຕົລ໌ ພູ້ທີ່ ៧ ບ້ານຫັ້ນສ້າງ	៥០០,០០០	៥០០,០០០	ເສັ້ນຫາກາຮັດນີ້ນາມ ມື້ເທົ່າແລ້ວວ່າມີ ຄວາມປະລົດຕັ້ງປິດ ແລ້ວທັງພົນ	១ ພົມຍະການ - ៣០ ກັ້ນຍາຍນ ២៤៦៦ ທີ່ອື່ນເພື່ນໜ້ອນ ນັ້ນທັງໝົດ (ອາຈານຫັ້ນສ້າງ) ນາງບຸນ ມາຫຼາດ (ຫັ້ນວັດ) ២ ໭ວິນຍັນ ນາງບຸນອອກ ຈົນກັບປິຍມ (ອາຈານຫັ້ນສ້າງ) ໜາ ອົມມົມຫາ ພັ້ນ ໜ້ອຍຫຼັງຫຼັງ ຈົນຫຼັງຫຼັງ (ອາຈານຫັ້ນສ້າງ ທີ່) ທັງ ມັນຫາພາບນົມ ແລ້ວ ຕາເພື່ອ ຕົກເພື່ອ	ໄຟໄຕຕໍ່ເນີນກາ ໂຄຮັດກາຕື່ມ້ວນພິສາຮອນນະເຈລາດ ຈົນຫຼັງຫຼັງ ຈົນຫຼັງຫຼັງ (ອາຈານຫັ້ນສ້າງ ທີ່) ທັງ ມັນຫາພາບນົມ ແລ້ວ ຕົກເພື່ອ ຕົກເພື່ອ	ຕົກເລີກໃຫ້ສາຍການນະ ໂຄຮັດກາຕື່ມ້ວນພິສາຮອນນະເຈລາດ ຈົນຫຼັງຫຼັງ ຈົນຫຼັງຫຼັງ (ອາຈານຫັ້ນສ້າງ ທີ່) ທັງ ມັນຫາພາບນົມ ແລ້ວ ຕົກເພື່ອ ຕົກເພື່ອ	ກອງປ່າງ	ໄຟໄຕຕໍ່ເນີນກາ

หมายเหตุ : การพัฒนาต้นแบบรับส่งข้อมูลทางราษฎร์ไปรษณีย์ สำหรับบริการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำมูลค่า	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	สถานศึกษา	หน่วยดำเนินงาน	บัญญา / บุคลากร/ บุคลากรแม่
๔	โครงการก่อสร้างบ้านและที่ดิน คุณเมือง (บริเวณจุดแยกอ่างทอง บ้านที่ ๒ บ้านน้ำส้มเชิด จุฬารี) ต่อจาก ช่องติม หมู่ที่ ๑๐ บ้านทับบึง	๔๕๘,๐๐๐	ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำมูลค่า	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๗ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองทุนฯ	ไม่เป็นบุญ ไม่มีบุคลากร ไม่มีบุคลากร บุคลากรแม่
๕	โครงการปรับปรุงบ้านและที่ดิน หมู่ที่ ๑๒ บ้านทาม่แกียน (บริเวณ ห้องครัวอยู่หัวท่าวัดขาดไม้เกรียง)	๒๒๑,๐๐๐	ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำมูลค่า	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕๙๗ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทาม่แกียน (บริเวณ ห้องครัวท่าวัดขาดไม้ เกรียง)	กองทุนฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการปรับปรุงบ้านและที่ดิน หมู่ที่ ๑๒ บ้านทาม่แกียน (บริเวณ ห้องครัวอยู่หัวท่าวัดขาดไม้เกรียง)	๐.๐๐	ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำมูลค่า	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕๙๗ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทาม่แกียน (บริเวณ ห้องครัวท่าวัดขาดไม้ เกรียง)	กองทุนฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างบ้านและที่ดิน เนื้ือที่ (บริเวณห้องซั่งรัตน์วันวานิช) หมู่ ที่ ๒ บ้านทามะบูรพา	๔๕๘,๐๐๐	ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำมูลค่า	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕๙๗ หมู่ที่ ๒ บ้านทามะบูรพา	กองทุนฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างบ้านและที่ดิน เนื้ือที่ (บริเวณห้องซั่งรัตน์วันวานิช) หมู่ ที่ ๒ บ้านทามะบูรพา	๐.๐๐	ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำมูลค่า	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕๙๗ หมู่ที่ ๒ บ้านทามะบูรพา	กองทุนฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างบ้านและที่ดิน เนื้ือที่ (บริเวณห้องซั่งรัตน์วันวานิช) หมู่ ที่ ๒ บ้านทามะบูรพา	๔๕๘,๐๐๐	ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำมูลค่า	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕๙๗ หมู่ที่ ๒ บ้านทามะบูรพา	กองทุนฯ	ไม่ได้ดำเนินการ

ขุนทดศรีสุรัตน์ ๑ : ภารพชุมชนคุณภาพชีวิตความบั้ง床上ชุมชนเชิงอนุรักษ์ที่ดีพอเพียง

กอสทุร์ / เป้าหมาย : การพัฒนาต่อเนื่องโครงสร้างพื้นฐานศรีสุรัตน์เป็นจุด สาธารณูปการ

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและภาระ (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้ลงทุนซึ่งจ่าย งบประมาณ	ตัวบ่งชี้ด้านความสำเร็จ	ระยะเวลา	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลกระทบดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	ผู้เข้าร่วม/ ชื่อเดิม旧名
๗๖	โครงการก่อสร้าง สะพานท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกอก (บริเวณเข้าสู่ บริเวณบ้านนายล้อก)	๔๕๕,๐๐๐	๐.๐๐	ห้องระบายดินด้วยตัวมารยา	๑ พฤศจิกายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ห้องระบายดิน ๑๘๓ ชั้นตึก ๑๐๐ x ๑๐๐ ม. ระยะรวม ๙๓ ม. จำนวน ๘๕๗๖ ล้วน พื้นสำเร็จ จำนวน ๒ บ่อ พื้นรองกระชับฐานด้วย ห้อง ๘๗๐ ม. ขนาดต่อแปลงที่ ๑๘๗. กว้างหลัก ๕๐ เมตร	ไม่ได้ดำเนินการ	หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกอก (กลุ่ม เข้าสู่ทางบริเวณบ้านฯ ล้วนลอก)	กอสทุร์	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๗	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เชิงพาณิชย์ ๓ ตัวตามความ เหมาะสมของบ้านพูนบุญบ้าน	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	เส้นทางการเดินทางตาม แม่พิพาและส่วนวางแผน ความปลอดภัยในบริเวณ และที่อยู่อาศัย	๗ พฤศจิกายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (บริษัทเมกาไน หมู่ที่ ๓ บ้านความเหมาะสมของบ้านพูนบุญ บ้านบุญ)	ไม่ได้ดำเนินการ	พื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบล มาโนเล็ก	กอสทุร์	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๘	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหมู่ที่ ๔ พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่ามะโรง (บริเวณบ้านบุญบาน สุวนันท์ ผู้นำ คุณบัว)	๔๕๕,๕๐๐	๐.๐๐	ระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำหมู่บ้านที่ดีที่สุด ประสิทธิภาพ	๗ พฤศจิกายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ระบบบำบัดน้ำเสีย ๐.๕๐ x ๐.๕๐ ม. ยาง ๘๘ ม. พื้นรองกระชับ ด้วยหิน ๘๘ ล้วนบ่อ (บ่อบ่ำ)	ไม่ได้ดำเนินการ	หมู่ที่ ๔ บ้านท่ามะโรง (บริเวณบ้านบุญบานบุญ สุวนันท์ ผู้นำ คุณบัว)	กอสทุร์	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๙	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหมู่ที่ ๔ พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่ามะโรง (บริเวณบ้านบุญบาน สุวนันท์ ผู้นำ คุณบัว)	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	ถนนและพื้นที่ดิน จำนวน ๓ เส้นทาง ประสานชุมชนชุมชน ส่องกันในภารตินทาง	๗ พฤศจิกายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ถนนและพื้นที่ดิน จำนวน ๕.๕๐ ม. ยาง ๑๓๐ ม. หนา ๕ ซม. หรือเมิร์เรนพื้นที่ ๑๐๐๘ ตารางเมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก้าว ๕.๕๐ ม. ยาง ๑๓๐ ม. หนา ๕ ซม. หรือเมิร์เรนพื้นที่ ๑๐๐๘ ตารางเมตร	บริเวณบ่อบ้านบุญบาน ชุมชน ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านท่า มะโรง	กอสทุร์	ไม่มีปัญหา ไม่ได้ดำเนินการ
๘๐	โครงการซ่อมแซมสีทางเดิน พื้นที่ติดกันรือ (บริเวณหมู่บ้านรัว พิชัย ซอย ๔) หมู่ที่ ๒ บ้านท่ามะโรง	๑๗๓,๐๐๐	๐.๐๐	ผาตระแหนงหลังหลัง ความแข็งแรงมากขึ้น	๗ พฤศจิกายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ผาตระแหนงหลังหลัง จำนวน ๑๗๓ ล้วน ความแข็งแรงมากขึ้น	ไม่ได้ดำเนินการ	พื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านท่า มะโรง	กอสทุร์	ไม่ได้ดำเนินการ
๘๑	โครงการซ่อมแซมสีทางเดินแห่งที่ ๑๙ ระบบบำบัดน้ำเสียหมู่ที่ ๒ บ้านท่ามะโรง	๑๗๑,๐๐๐	๐.๐๐	จำนวนบ่อขนาด เพิ่มขึ้น บรรจุเศษไม้ เพื่อปกป้องรักษา เพียงพอ	๗ พฤศจิกายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	จำนวนบ่อขนาด เพิ่มขึ้น บรรจุเศษไม้ เพื่อปกป้องรักษา เพียงพอ	ไม่ได้ดำเนินการ	บ่อขยะ ๑๙ บ้านท่า สังวันฯ หมู่ที่ ๒ บ้านท่า มะโรง	กอสทุร์	ไม่ได้ดำเนินการ
๘๒	โครงการเจาะอุโมงค์เข้าบ่อต่อ วัสดุทรายสีขาวร้อน (บริเวณหมู่ที่ ๒ บ้านท่า มะโรง)	๒๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	เจาะอุโมงค์เข้าบ่อต่อ	๗ พฤศจิกายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	บ่อขยะ ๑๙ บ้านท่า สังวันฯ หมู่ที่ ๒ บ้านท่า มะโรง	ไม่ได้ดำเนินการ	บ่อขยะ ๑๙ บ้านท่า สังวันฯ หมู่ที่ ๒ บ้านท่า มะโรง	กอสทุร์	ไม่ได้ดำเนินการ

บุญธรรมศรี ๓ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (งานก่อสร้าง)

กฤษฎร์ / เป้าหมาย : การพัฒนาท้านโครงสร้างพื้นฐานสostenible สาธารณะ

ที่	โครงการ	ผู้ก่อสร้าง และบูรณาการ	งบประมาณ ตารางล้านบาท	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลา	ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม	ผู้ทรงค่าในงาน	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	ผู้มาดู/ ประเมิน/ ข้อเสนอแนะ
๗๔	โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ โซลาร์เซลล์ บริเวณเนินเขาและกลางบ้าน - ๓๐ แห่ง บนที่ดินของบ้านที่ ๒ บ้านท่านประรง	๒๕๖๑,๘๐๐	๐.๐๐	เข้มงวดการติดตั้งไฟสาธารณะ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	ไฟฟ้าสาธารณะโซลาร์เซลล์ จำนวน ๓๐ หลักไฟและตัวจ่ายไฟ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	ไฟฟ้าสาธารณะโซลาร์เซลล์ จำนวน ๓๐ หลักไฟและตัวจ่ายไฟ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	ไม่ได้ดำเนินการ	บริเวณถนนซอยคลาส ๑๖ หมู่ที่ ๒ บ้านท่านประรง	กองทัพฯ	"ไม่ได้ดำเนินการ"
๗๕	โครงการเพิ่มจุดสัญญาณสัญญาณไฟฟ้า บ้านท่านประรง ไปทางสีลมกัต้ม	๗๙,๑๐๐	๐.๐๐	บรรเทาชนบท ๗๙,๑๐๐	ติดตั้งไฟฟ้า ๗๙,๑๐๐	๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	ติดตั้งไฟฟ้า ๗๙,๑๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	พื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านท่า หมะปรา	กองทัพฯ	"ไม่ได้ดำเนินการ"

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินโครงการ และความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์กรบริหารส่วนตำบลสมหวังหลัก

ขุนศาสตร์ : การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ	งบประมาณ บาท	โครงการ ประจำปี	โครงการ ประจำปี	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	บัญชี/ งบประมาณ ชี้อ่อนไหว
๑	โครงการปรับปรุงศาลาพุทธ พื้นที่สาธารณะ	๑๐,๐๐๐	กู้ภัยที่ดินทำบ้าน ม่วงเหล็กมีความ สวยงาม นำอย่างด้วย	๐.๐๐	๓ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๑๗๙	โครงการปรับปรุงศาลา ภูมิทัศน์ภายในทำบ้าน สวยงาม นำอย่างด้วย	ไม่ได้ดำเนินการ มาทางหลัก	สำนักปลัด มาทางหลัก	ไม่ได้ ดำเนินการ

ขุนศาสตร์ : การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๒ แผนงานแผนพัฒนาชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ที่	โครงการ	งบประมาณ บาท	โครงการ ประจำปี	โครงการ ประจำปี	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	บัญชี/ งบประมาณ ชี้อ่อนไหว
๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย รุอน	๕๐,๐๐๐	ดักจับ	๘๘๔.๐๐	จำนวนขยะในพื้นที่ ๑๗๙	กิจกรรมกำจัดขยะ ลดภาวะโลกร้อน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองสาธารณสุข มาทางหลัก	ไม่มีบัญชี งบประมาณ ชี้อ่อนไหว

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินโครงการ แสดงความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์กรบริหารส่วนตำบลสมวังหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม / เป้าหมาย : รักษาน้ำดื่ม ป้องกันภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พัฒนาแหล่งทำกรรมเกษตร

๒.๓ แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย ตามที่อ้างถึง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	รับรอง	ผู้กำกับดูแล	สถานที่ดำเนินการ	ห่วงโซ่อุปทาน	ผู้นำทาง	รับผิดชอบหลัก	ปัจจัย/ อุปสรรค/ อุปสรรคทาง
๑	โครงการรักษ์โลกอนามัยในหมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ศ村落ลงมาเห็นถึงภัยภัยไม่เหลือ	๗-๓๐๙๙๗๘๔๗	กิจกรรมทำความสะอาดตลาด มากให้เล็ก	ไม่ได้ดำเนินการ	คลองแม่เหล็ก	กลุ่มสวัสดิการ สังคม	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรณพฯ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ทั่วพยากรณ์ทั่วไป การอนุรักษ์ต้น	๗-๓๐๙๙๗๘๔๗	กิจกรรมการทำความสะอาดบ้าน เชิงบ้าน	ไม่ได้ดำเนินการ	บ้านแม่เหล็ก	กลุ่มสวัสดิการ สังคม	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ

๒.๔ บัญชีการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินโครงการ และความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์กรบริหารส่วนตำบลมหาเหล็ก
ภูมิภาคตัว : การอนุรักษ์ป่า ศิลปะ วัฒนธรรมบนบกธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
กลยุทธ์ / เป้าหมาย : ส่งเสริมอุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ชนบกรรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ปัจจัย/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการจัดการรวมภัยแล้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กิจกรรมวันน้ำโลกต่างๆ	๑๗.๙.๖๑-๑๘.๙.๖๒	กิจกรรมวันน้ำโลกต่างๆ	ดำเนินวิชาการและนิทรรศการน้ำดี ๑๗.๙.๖๑-๑๘.๙.๖๒	สถานที่จัดการรวมภัยแล้ง	สำนักงานเทศบาล	ไม่มีปัญหา / ไม่มีอุปสรรค / ไม่มี

ຢູ່ທະນາຄານ : ກາຣອນວັກພື້ນໜີ ຕະກສານ ຕີລຸປະ ວິຊານຄຮມ ຕີລຸປະ ເລະນັ້ນຄຮມ ພະຍານປະເພດ ເລະນັ້ນຄຮມ

ກສບຖ້ວກ / ສັຈະຕົມບຸນຫຼັກແລະພື້ນໜີວິຊານຄຮມ ຂົນພະຍານປະເພດ ແລະວັນເສີມ

๓.๓ ແຜນມານການຄາສົນາ ວິຊານຄຮມ ແລະນັ້ນຄຮມ (ເງຳນາສານວ່າດັບຄຮມພ້ອມສິນ)

ລ/ດ	ໂຄຮງການ	ງປປະມານ	ງປປະມານ	ປປປະມານ	ຕັ້ງປະວັດຄາມສໍາເລັກ	ຮະຍະເວົາ	ລຽນປະກາດດໍານີນການ	ຜົນກາດດໍານີນການ	ສົກພົມເທົາ	ໜໍານາຍາທີ່	ຮັບພົມເຫັນເລັກ	ປັ້ງຫາ / ຄູ່ປະກາດ / ຊ້ອສາວແນະ
๑	ໂຄຮງກາຈົດຈານປະເພດນັ້ນ	໨,๕๕,๐๐๐	໨,๔๕,๗๑๐	ປະຈະເກີສັງຄານໃຫຍ່	ກາຮສັບສານ ອຸນ້າຮັກໜັງວິ່ງ	๑๕ ມັງກອນ ๒๕๖๓	ດຳເນີນກິຈຈະຮົມໂຄຮງກາຈົດຈານປະເພດນັ້ນສັງຄານໃຫຍ່	ດຳເນີນກາຮົມສັງຄານໃຫຍ່	ວັດບໍ່ນໍາທຳກາ	ກອງກາຮົກເຈົ້າ	ໄມ້ປັ້ງຫາ / ມີເມື່ອປັ້ງຫາ	ບໍ່ປະສົງກຳໄໝມໍ
๒	ໂຄຮງກາຈົດຈານປະເພດທີ່	៩,០,០០០	៩,០,០០០	ປະເພີຍທີ່ເຫັນຫຍາ	ກຣມງານ ២៥៦៧	ນີ້ໄດ້ດໍານີນການ	ຢູ່ນໍາໄດ້ດໍານີນການ	ຢູ່ນໍາໄດ້ດໍານີນການ	ພື້ນຖານເບື້ອດ.	ກອງກາຮົກເຈົ້າ	ໄມ້ໄດ້ປັ້ງກາດ	ບໍ່ປະສົງກຳໄໝມໍ
๓	ໂຄຮງກາຈົດຈານປະເພດທີ່	៩,០,០០០	៩,០,០០០	ປະເພີຍທີ່ເຫັນຫຍາ	កຣມງານ ២៥៦៨	ນີ້ໄດ້ດໍານີນການ	ຢູ່ນໍາໄດ້ດໍານີນການ	ຢູ່ນໍາໄດ້ດໍານີນການ	ມາກເທົກ	ກອງກາຮົກເຈົ້າ	ໄມ້ໄດ້ປັ້ງກາດ	ບໍ່ປະສົງກຳໄໝມໍ
๔	ໂຄຮງກາຈົດຈານວ່າດັບຄຮມ	៩,០,០០០	៩,០,០០០	ປະເພີຍທີ່ເຫັນຫຍາ	កຣມງານ ២៥៦៩	ດຳເນີນກິຈຈະຮົມໂຄຮງກາຈົດຈານວ່າດັບຄຮມ	ດຳເນີນກາຮົມສັງຄານໃຫຍ່	ວັດບໍ່ນໍາທຳກາ	ກອງກາຮົກເຈົ້າ	ໄມ້ປັ້ງຫາ / ມີເມື່ອປັ້ງຫາ	ບໍ່ປະສົງກຳໄໝມໍ	ບໍ່ປະສົງກຳໄໝມໍ
៥	ໂຄຮງກາຈົດຈານວ່າດັບຄຮມ	៩,០,០០០	៩,០,០០០	ເຕັກນັກຮັບນີ້ຄຸນຄຮມ	ສຶງການ ២៥៦១	ນີ້ໄດ້ດໍານີນການ	ຢູ່ນໍາໄດ້ດໍານີນການ	ພື້ນຖານເບື້ອດ.	ມາກເທົກ	ກອງກາຮົກເຈົ້າ	ໄມ້ໄດ້ປັ້ງກາດ	ບໍ່ປະສົງກຳໄໝມໍ
៥	ໂຄຮງກາສ່ວນສັງຄູນຄຮມ	៣,៥,០០០	៣,៥,០០០	ບຸກຄາກຂອງ ອັບ.	ອັນການ ១៥៦១	ເພື່ອດໍານີນກິຈຈະຮົມໂຄຮງກາສ່ວນສັງຄູນຄຮມຈີບຮຽນ	ດຳເນີນກາຮົມສັງຄານ	ວັດບໍ່ມາເຫັນເລັກ	ສຳນັກປະຕິ	ໄມ້ປັ້ງຫາ / ມີເມື່ອປັ້ງຫາ	ບໍ່ປະສົງກຳໄໝມໍ	ບໍ່ປະສົງກຳໄໝມໍ
៦	ໂຄຮງກາຈົດປະໜັດ ສ້າງສັງຄູນ	៩,០,០០០	៩,០,០០០	ມາກເທົກ ມີຄຸນຄຮມ	ກວະນານ ៩៥៦៣	ຢູ່ນໍາໄດ້ດໍານີນກາຮົມຈີບຮຽນ	ຢູ່ນໍາໄດ້ດໍານີນກາຮົມ	ພື້ນຖານເບື້ອດ.	ມາກເທົກ	ກອງກາຮົກເຈົ້າ	ໄມ້ໄດ້ປັ້ງກາດ	ບໍ່ປະສົງກຳໄໝມໍ
៦	ໂຄຮງກາຈົດປະໜັດ ສ້າງສັງຄູນ	៩,០,០០០	៩,០,០០០	ຈົບປະກົດໃນກາປົບປັງທັນ	ກວະນານ ៩៥៦៤	ຢູ່ນໍາໄດ້ດໍານີນກາຮົມ	ຢູ່ນໍາໄດ້ດໍານີນກາຮົມ	ວັດບໍ່ນໍາທຳກາ	ມາກເທົກ	ກອງກາຮົກເຈົ້າ	ໄມ້ໄດ້ປັ້ງກາດ	ບໍ່ປະສົງກຳໄໝມໍ

๔.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

กลยุทธ์ / เป้าหมาย : พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของห้องtrinsic เพื่อคุณภาพที่ดีกว่าปัจจุบัน

องค์กรบริหารส่วน担当บุคลากร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลา	ผู้ผลิตข้อมูลรายงานกิจกรรม	ผู้การดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	หมายเหตุภายนอก	เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์/ ข้อมูลเบื้องต้น
๓	โครงการประழมิ่นความเพิ่ง พอใจการให้บริการ	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	การให้บริการ ประชาชนของ อบต. นางเหล็ก	๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	โครงการประழมิ่นความเพิ่งของ การให้บริการ	ไม่ได้ดำเนินการ	อบต.มหา万物ลักษ์	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา แล้ว บุคลากรสู่ปฏิบัติงานใน องค์กรบริหารส่วนตำบล นางเหล็ก	๗๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	บุคลากร สมาชิกสภา ^{ที่} ดำเนินการบริหารและ ปฏิบัติงาน	๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรสู่ปฏิบัติงานในองค์กรบริหาร ส่วนตำบลและเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ	อบต.มหา万物ลักษ์	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการติดตามและประเมินผล ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐.๐๐	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต่างๆ ของ อบต.มหา万物ลักษ์	๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	การติดตามและประเมินผล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อบต.มหา万物ลักษ์	งานวางแผน สหกิจและ วิชาการ	ไม่มีบัญชายัง อยู่ระหว่างดำเนิน การ

๔.๒ บัญชีโครงการรับผิดชอบทั้งหมด กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานผลการติดตามโครงการ และตรวจสอบการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนกวิชาการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองหลัก

ดู弧มาสที่ ๔ : การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมศักยภาพการซ่อมแซมทางหลวง
๔.๒ แผนภูมิการรับผิดชอบงบประมาณรายได้

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามที่ขอรับ	โครงการ ให้จ่าย งบประมาณ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระบุหมายเหตุ	ผลการดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	หมายกำหนดงาน	ปัจจุบัน/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
๓	โครงการอบรม อบรม กิจกรรม ที่ชุมชนนำไปอ่านฯ	๗๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ประเมินความ ความ ๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ประเมินกิจกรรม ที่ชุมชนนำไปอ่านฯ กิจกรรม	ไม่ได้ดำเนินการ	พื้นที่ในเขต องค์กรบริหาร ส่วนที่บ่อ น้ำเหล็ก	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ

๒.๙ บัญชีครองการพัฒนาห้องเรียน กิจกรรมและงบประมาณราย

รายงานผู้ผลการดำเนินโครงการ แสดงความก้าวหน้าโครงการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์กรบริหารส่วนตำบลมหาเวชลักษ์

ยุทธศาสตร์ ๔ : การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่

กลยุทธ์ / เป้าหมาย : ๑. พัฒนาระบบบริหารงานองค์กรเพื่อเสริมศักยภาพการซ่วยเหลือประชาชน ๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของห้องเรียนเพื่อเตรียมพร้อมให้เป็นผู้ให้บริการประชุมฯ

๕.๓ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ	ผู้ผลการใช้งาน	งบประมาณ	ตามที่บันทึก	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลา	ผลลัพธ์ของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	บัญชี / งบประมาณ ซึ่งเสนอแนะ
๑	โครงการป้องกันเด็กจนน้ำ	๕,๐๐๐	๐.๐๐	ทักษะการป้องกัน การจมน้ำของเด็ก นักเรียน	๑-๓๐ กรณีเหตุ เด็กจะน้ำ	๑๓๐๐ กรณีเหตุ เด็กจะน้ำ	กิจกรรมการป้องกัน เด็กจะน้ำ	ไม่ได้ดำเนินการ	ศพด.อบต. มหาเวชลักษ์	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการพัฒนาห้องเรียน บุคลากรทางการศึกษาของ ชาติ. ทั้ง ๓ ศูนย์	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	ประสิทธิภาพ ๗๕% ปฏิบัติงานของ บุคลากรทางการ ศึกษาของ ศพด. ทั้ง ๓ ศูนย์	๑๓๐๐ กรณีเหตุ เด็กจะน้ำ	๑๓๐๐ กรณีเหตุ เด็กจะน้ำ	การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการ ศึกษาของ ศพด. ทั้ง ๓ ศูนย์	ไม่ได้ดำเนินการ	ศพด.อบต. มหาเวชลักษ์	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ ดำเนินการ

๒.๒ บัญชีครองการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินโครงการ เสต็จความสำเร็จตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์กรบริหารส่วนตำบลมกราเทลีก

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการป้องกันภัยธรรมชาติ

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

กลยุทธ์ / เป้าหมาย : ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชาชนฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผู้ผลิตข้อมูลทางการ/กิจกรรม	ผู้การดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ	บัญชี/ บัญชีสรุปงบ
๓	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	ประชานมโควัฒน์ เกี่ยวบ้านประชาอิปัตย แสงสีทึบสีภารพ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กิจกรรมการส่งเสริม ประชาธิปไตย	ไม่ได้ดำเนินงาน	อบต.ม่วงเหล็ก	ไม่ได้ดำเนินงาน
๔	โครงการปักหมุดสถานที่	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	การศิริพ ใจทัน สถาบันพรมมาภกษัตริย์	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	กิจกรรมการปักหมุดสถานที่	ไม่ได้ดำเนินงาน	อบต.ม่วงเหล็ก	ไม่ได้ดำเนินงาน
๕	โครงการจัดประชุมที่	๕๕,๐๐๐	๐.๐๐	ปัญหาความตื้อของกราฟ การพัฒนาห้องถัง ใบตัดน้ำต่างๆ	๕ ก.ม.กราฟนร. ๒๕๖๗	กิจกรรมโครงการฯ เพื่อ จัดทำเรือพ苞หลวง แผนที่ลงนามห้องถัง ประชุม ประชุมระดับตำบลฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อบต.ม่วงเหล็ก	งานวางแผน สหกิจสัมพันธ์ วิชาการ
๖	โครงการจัดประชุมที่ ประชาคมระดับตำบล เพื่อ จัดทำเรือพ苞หลวง ห้องถัง	๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	ปัญหาความตื้อของกราฟ การพัฒนาห้องถัง ใบตัดน้ำต่างๆ	๑-๒๕ มกราคม ๒๕๖๗	การจัดทำโครงการฯ เพื่อ จัดทำเรือพ苞หลวง แผนที่ลงนามห้องถัง ประชุม ประชุมระดับตำบลฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อบต.ม่วงเหล็ก	ไม่มีงบฯในงบ อุปกรณ์ไม่มี ข้อมูลแผน

๖.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานผู้ผลการดำเนินโครงการ แสดงความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์กรบริหารส่วนตำบลมหาเวชลิก

หมายเหตุ ๑ : การพัฒนาต้านภัยธรรมชาติเพื่อยกระดับมาตรฐานการป้องกันภัยธรรมชาติ
๖.๒ แผนงานการศึกษา (งานระดับบ่อน้ำริมแม่น้ำและประมงศึกษา)

หมายเหตุ / เป้าหมาย : ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประกันมาตรฐานภาคประชาชนฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	ผู้นำ/ผู้สร้าง ข้อมูลนี้
๑	โครงการไม้ป่า	๕,๐๐๐	ปลูกผึ้งจิตอางน้ำตกวิสาหกิจ ให้เด็กน้ำริมแม่น้ำ	๐.๐๐	กิจกรรมปลูกผึ้งน้ำตก น้ำตกน้ำริมแม่น้ำ	๑๓๐ ๒๔๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ แห่ง	ศพด.อปช. มวลมนต์ จำนำน้ำ
๒	โครงการไม้ป่า	๕,๐๐๐	เด็กน้ำรียนน้ำคาวมรู้ เพื่อยกับประชาริบบี้ สืบทอดเรียนภาษาไทย	๐.๐๐	กิจกรรมการส่งเสริม ประชาริบบี้	๑๓๐ ๒๔๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ อปช.น้ำตก จำนวน	ไม่ได้ ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน แสดงความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่เหล็ก อัมมومาเหตึก จังหวัดสระบุรี

๑ ประเมินครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ ข้อมูลสำคัญของสำนักงาน (รายเดือนและประจำเดือน)

๑.๑.๑ แผนงานการศึกษา (งานรวมตั้งก่อนเขียนและประมวลเดือน)

ที่	ศักยภาพ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลา	ผู้ผลิตภัณฑ์กิจกรรม / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
๑	ศักยภาพสำนักงาน	๖๗,๘๐๐	๐.๐๐	ประศิริภิภาค ของศรีบูรพาภาค	๑ ๗.๑.๖-๙.๓๐ ก.ย.๖๗	เครื่องรับอากาศ แบบแยกชั้น แบบพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ invertor) ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทู พลังไฟตั้ง ^๑ เป็นไปตามความต้องการ ด้วยเงินเดือน ๒๕๖๗ สำนักงานประเมิน	ไม่ได้ดำเนินการ	ศพจ. สังคโลก อปท.แม่เหล็ก	ศพจ.สังคโลก ก.อ.ส.ส.ส.ส.	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน และติดตามกิจกรรมที่ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองหลัก อำเภอเมืองหลัก จังหวัดสระบุรี

๑ ประเมินครุภัณฑ์ฯ หมายเหตุและข้อสัง

มาตรฐานพัฒนาคุณภาพซึ่งต้องปรับปรุงตามปัจจัยของระบบราชการที่มีอยู่

กลยุทธ์ / ล้านการบริการและช่วยเหลือประชาชน

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลา	ผู้ผลิตของกิจกรรม / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	สถานที่	หน่วย	ปีงบ/ปีงบรวม
	ตามที่อ้าบัญชี	งบประมาณ	งบประมาณ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ระยะเวลา	ผู้ผลิตของกิจกรรม / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการ	ดำเนินงาน	ปีงบ/ปีงบรวม
๓.	พัฒนาพัฒนาทางน้ำและถนนสี	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	วัสดุอุปกรณ์ รถกู้ภัย	๑ ต.ค.-๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินปรับปรุงรถกู้ภัย รถกู้ภัย น้ำดื่ม น้ำดื่มน้ำดื่ม น้ำดื่มน้ำดื่ม	ไม่ได้ดำเนินงาน	อบต.แม่เหล็ก	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินงาน
๔.	พัฒนาพัฒนาทางน้ำและถนนสี	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	วัสดุอุปกรณ์ น้ำดื่ม	๑ ต.ค.-๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินปรับปรุงรถกู้ภัย รถกู้ภัย น้ำดื่ม น้ำดื่มน้ำดื่ม น้ำดื่มน้ำดื่ม	ไม่ได้ดำเนินงาน	อบต.แม่เหล็ก	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน แสดงความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์กรบริหารส่วนตำบลมหา均衡 อำเภอมหา均衡 จังหวัดสระบุรี

๑ ประ掏ครุภัณฑ์อื่น

ยุทธศาสตร์ ๑ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ	ผู้การใช้จ่าย	ตัวชี้วัดภาระได้รึเปล่า	ระยะเวลา	ผู้ประสานกิจกรรม / โครงการ	ผลการดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	ตัวเงินงาน	หน่วย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	ครุภัณฑ์อื่น	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	วัสดุปูร์ภรณ์ ปืนดัดคับเพลิง มีประวัติภัยภาพ	๑ ๗.๑.๖-๗.๓๐ ก.ย.๖๗	ปืนดัดคับเพลิง แบบมีหัวปืนแม่ตั้งสูง ชนิดปรับ自如 ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕ มิลลิเมตรสำหรับกระสุน ๔ นิ้ว รับน้ำร้อนไม่ต่ำกว่า ๒๕ นิ้ว ยามไม่ต่ำกว่า ๔ นิ้ว รับน้ำร้อนไม่ต่ำกว่า ๔ ระดับ จำนวน ๑ ชุด ปืนดัดคับเพลิงที่ไม่มีหัวปืนแม่ตั้งสูง ชนิดปรับ自如 จำนวน ๑ ชุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อบต.มหา均衡	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	“เมืองท่องเที่ยว” “เมืองอุปสรรค” “เมืองอันตราย”
๑	ครุภัณฑ์อื่น	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	วัสดุปูร์ภรณ์ หัวดัดคับเพลิง มีประวัติภัยภาพ	๑ ๗.๑.๖-๗.๓๐ ก.ย.๖๗	หัวดัดคับเพลิงปรับอยู่ ขนาด ๒.๕ นิ้ว หอนเหล็ก หัวดัดคับเพลิง ทำด้วยอลูминียม ขนาด ๒.๕ นิ้ว ความยาวไม่น่ากว่า ๒๐ นิ้ว เป็นลักษณะรวมเร็ว จำนวน ๑ ชุด ปืนดัดคับเพลิงที่ไม่มีหัวปืนแม่ตั้งสูง ชนิดปรับ自如 จำนวน ๑ ชุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อบต.มหา均衡	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	“เมืองท่องเที่ยว” “เมืองอุปสรรค” “เมืองอันตราย”

